

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 14.6.2017 uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi

Objednávateľom: Obec Harmanec

Harmanec 6, 976 03
zastúpený Henrieta Ivanová, starostka obce
IČO: 00313416
DIČ: 2021115822, nie sme platcom DPH
Bankové spojenie Prima banka, a.s.
č.ú. 1217153002/5600
tel: 048/4198224, mobil: 0911 896022
e-mail: starostka@harmanec.sk

Zhotoviteľom: TREETHERM SK s.r.o.

zastúpený Lašutom Romanom – konateľ
so sídlom Mičinska cesta 1 Banská Bystrica 974 01
bankové spojenie Tatra banka, a.s.pob.Banská Bystrica
číslo účtu: 2622783299/1100
IČO 36636746
DIČ 2021984734
IČDPH SK2021984734
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 10317/S

I.

Úvodné ustanovenia

V zmysle bodu I. a II. vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na realizácii diela: **„Obecný úrad – presklenie časti fasády a rekonštrukcia vnútorného schodiska“**.

Počas realizácie diela zhotoviteľom, došlo k zmene v projektovej dokumentácii z dôvodu požiadavky statika Ing. Lukšika na stavbu schodiska ako samonosné samostatné dvojramenné schodisko a o úprave vestibulu obecného úradu, čo boli neočakávané práce navyše.

Na základe zistených skutočných základových pomerov priamo na stavbe, si projektant vyhradil právo úpravy, prípadne aj zmeny navrhnutých základových konštrukcií, kde bol predpoklad, že definitívny tvar základových pásov pre schodisko je ovplyvnený jestvujúcimi základovými konštrukciami objektu. Statik stavby dôrazne upozornil, aby nedošlo k poškodeniu ozubov prievlakov, na ktoré sú stropné panely osadené a z tohto hľadiska vznikli neočakávané navyše práce, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranami známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

II.

Predmet dodatku a cena

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyše. Rozdiel pri navrhovaní projektovej dokumentácii a skutočnej stavby je 5 610,73 EUR. Úprava vrchnej časti vestibulu, ktorá v projektovej dokumentácii nebola riešená, činí

sumu 3 649,80 EUR, finančný rozdiel medzi kamenným kobercom a dlažbou činí 345,00 EUR a dvere pridané do presklenia spodnej časti 438,00 EUR.
Schválené Obecným zastupiteľstvom Harmanec dňa 27.9.2017 uznesením č. 20/2017.


III.

Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Harmanci dňa

V Banskej Bystrici dňa



Ivanová Henrieta – starostka obce
objednávateľ



Lašut Roman - konateľ
zhotoviteľ